

# **Histórico do Projeto de Restauo e Requalificação da Praça da Matriz**

## **1. Aprovação MINC – 23/06/06 à 22/08/08 (2 anos e 2 meses)**

23/06/06 – Protocolada a Solicitação de Apoio a Projetos ao MINC com a inclusão de todos os documentos da Casa Azul e o estudo Preliminar do PRJ, no valor de R\$ 808.192,41, gerando o n° de processo 01400.005698/06-11

29/06/06- MINC encaminha o processo para análise do IPHAN e gera um n° de Pronac: 06 5649

25/08/06- Solicitação do IPHAN ao Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização da elaboração de um Termo de Referência p/ subsidiar o projeto definitivo da Praça.

05/10/06 - Sugestão de alteração de nome de Restauo e Revitalização da Praça da Matriz para Reforma e Requalificação da Praça da Matriz. Nos demais documentos até sua emissão no diário manteve-se como Restauo e Revitalização, portanto a sugestão da troca do nome não foi aceita.

11/10/06- Termo de Referência Emitido internamente do IPHAN p/ Diretor do DEPAM

17/11/06- Carta protocolada pela Casa Azul ao MINC retificando o custo de pré-produção e produção, onde o valor final apresentado ficou em R\$ 863.151,74

22/11/06- Emissão da “Guia para Análise Técnica” discriminando parecer favorável com restrições ao orçamento solicitado com a inclusão de sugestão de orçamento para a aprovação.

Intervalo- tramites internos no IPHAN

07/03/07- Emissão da resposta referente a 1ª diligência solicitada pelo MINC com relação a revisão de custos, onde foi apresentado um custo total de R\$ 738.940,31 p/ execução do projeto.

11/04/07- Emissão de nova “Guia para Análise Técnica” discriminando parecer favorável com restrições ao orçamento solicitado com a inclusão de sugestão de orçamento para a aprovação.

Intervalo- trâmites internos dentro do IPHAN

08/10/07- Emissão da 2ª diligência (Ofício nº 021) para a Casa Azul solicitando a discriminação de alguns itens do projeto.

23/11/07- Resposta da Casa Azul à 2ª diligência (Ofício nº 021)

s/data- Emissão de nova "Guia para Análise Técnica" pela COGEPROM, discriminando parecer favorável para a resposta a 2ª diligência (Ofício nº 021)

29/02/08- Emissão de nova "Guia para Análise Técnica" pela COGEPROM, discriminando parecer favorável com restrições com restrições ao orçamento solicitado com a inclusão de sugestão de orçamento para a aprovação.

12/03/08- Despacho do presidente do IPHAN para que o projeto fosse incluso na pauta da reunião da CNIC

15/04/08- Projeto aprovado com restrições pela 151ª reunião da CNIC (Conselho Nacional de Incentivo e Cultura) discriminando os cortes necessários orçamentários p/ seu seguimento.

08/05/08- Despacho de aprovação do processo e solicitação de documentos pelo MINC à Casa Azul

01/07/08- Envio pela Casa Azul da documentação solicitada.

16/07/08- Carta emitida pelo MINC, solicitando a complementação de mais documentos da Casa Azul p/ a homologação do processo.

30/07/08- Casa Azul protocola todos os documentos solicitados pelo MINC.

22/08/08- Emissão do Comunicado de Aprovação de Projetos pelo MINC, nº de PRONAC 06-5649 e divulgação desta informação no Diário Oficial, valor do projeto R\$ 687.041,79.

## **2. Período de Captação- 23/08/08 à 10/05/10 (1 ano e 9 meses)**

24/08/08 à 02/08/09- prospecção junto a alguns parceiros

03/08/09- Emissão de Carta do BNDES, formalizando o acolhimento do projeto Restauo e Revitalização da Praça da Matriz- Paraty.

Intervalo- período de trocas de documentações/ apresentações entre BNDES e Casa Azul

27/11/09- Formalização do BNDES referente a aprovação da "Concessão de colaboração financeira não-reembolsável- Projeto Cultural "Restauo e Revitalização da Praça da Matriz- Paraty" assim como a solicitação de

documentos p/ a efetivação deste processo.

12/01/10- Encaminhamento de toda a documentação solicitada pelo BNDES para efetivação do contrato entre as partes.

28/11/09 à 09/05/10- Trâmite dentro do BNDES p/ assinaturas e aprovações do contrato, no valor de R\$ 687.041,79.

10/05/10- Parte da verba disponibilizada pelo BNDES em conta ainda bloqueada, no valor de R\$ 300.000,00.

### **3- Reuniões para apresentação do projeto**

- Reunião do Grupo Gestor dia 30/01/09 Pauta: avaliação de 2008 e apresentação do Projeto de Restauro e Revitalização da Praça Matriz – apresentação Mauro Munhoz.

- Reunião do Grupo Gestor com a equipe do BNDES no dia 8/06/09. Pauta: revitalização da Praça da Matriz.

- Reunião de apresentação do projeto para o Prefeito Municipal José Carlos Porto e Secretariado Municipal- Novembro de 2010

- Reunião de apresentação do projeto para o Prefeito Municipal José Carlos Porto e Secretariado Municipal- junho de 2011

Durante todo o processo realizamos diversas reuniões com o IPHAN- Escritório Regional da Costa Verde .

Destacamos que no ano de 2011 ocorreram reuniões específicas para tratar dos estudos arqueológico, dos estudos de acessibilidade e sobre o paisagismo da praça.